

VOCI DI ANALISI (descrizione e capitolato)

RAMPE SCALA PREFABBRICATE SEMPLICE IN C.A.V.

di lunghezza massima mt ___ circa e larghezza massima cm ___

pedata da ___ cm e alzata cm ___ (alzata e pedata formano angolo retto) spessore soletta NON inferiore a 22 cm

numero pezzi totali ___+___ con volume max a pezzo di ___ mc/rampa (peso presunto di ___ q.li a pezzo circa)

armatura media considerata pari a kg/rampa 125 (sovraccarico pari a 100+400+pp) appoggio previsto con sella tipo "gerber" su pianerottoli prefabbricati in C.A.V. e su rampe a ginocchio.

la solidarizzazione avverrà per la presenza di 2+2 tubi corrugati predisposti dal produttore e "spinottatura" in opera seguita da inghisaggio con malta tipo EMACO a cura e carico acquirente .

le operazioni di spessoramento per la messa in quota e il materiale relativo occorrente si intendono a cura e carico acquirente.

calcestruzzo impiegato C 32/40 con cemento PORTLAND Classe di Esposizione:XC1 superfici a vista sia quella di calpestio che quella all'intradosso rampa (getto in verticale)

Il rivestimento di alzata e pedata e la rasatura e/o tinteggiatura si intende a cura e carico acquirente.

trasporto in orizzontale (boccole per posa presenti su pedata)

ipotesi di produzione di ___ rampa scala al giorno (___ getti) Inizio produzione 40 gg lavorativi da firma ns contratto

[ICN sede di Verona](#) [PCN sede di Novara](#) [MCN sede di Pistoia](#)

Vi rimandiamo alla lettura dell'informativa ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati - GDPR") che potete trovare al link <https://www.gruppocentronord.net/privacy>.
L'interessato può esercitare tutti i diritti di accesso sui propri dati previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, tra i quali i diritti di rettifica, aggiornamento e cancellazione, ovvero di opporsi in tutto od in parte in ogni momento al loro trattamento, inviando un messaggio all'indirizzo e-mail privacy@gruppocentronord.it.

rampe scala prefabbricate a doppio ginocchio in C.A.V.

di lunghezza massima mt ___ circa e larghezza massima cm ___ pedata da ___ cm e alzata cm ___ (alzata e pedata formano angolo retto).

spessore soletta NON inferiore a ___ cm

numero pezzi totali ___ con volume medio a pezzo di 1,90 mc/rampa (peso presunto di 48 q.li a pezzo circa).

armatura media considerata pari a kg/rampa 200 (sovraccarico pari a 100+400+pp); previste in fornitura 4 scatola tubo annegate nelle rampe e 4 scatole tubo, provviste di vite di regolazione verticale per montaggio in cantiere (anch'esse fornite a corredo)
La suddetta metallurgia si intende fornita con doppia mano di minio e certificata CE con relativa DOP.

La predisposizione e la realizzazione di opportune "scatole" nelle strutture in cantiere per i suddetti dispositivi si intendono a cura e carico acquirente.

calcestruzzo impiegato C 32/40 con cemento PORTLAND Classe di Esposizione: XC1

superfici a vista sia quella di calpestio che quella all'intradosso rampa (getto in verticale)

Il rivestimento di alzata e pedata e la rasatura e/o tinteggiatura si intende a cura e carico acquirente

trasporto in orizzontale (boccole per posa presenti su pedata)

ipotesi di produzione di ___ rampa scala al giorno (___ getti) Inizio produzione 40 gg lavorativi da firma ns contratto:

pianerottoli per rampe scala prefabbricate semplici

di lunghezza massima mt 2,50 circa e larghezza massima cm 121 spessore soletta NON inferiore a 22 cm

numero pezzi totali ___ con volume medio a pezzo di 0,70 mc (peso presunto di 17 q.li a pezzo circa); armatura media considerata pari a kg/pz (sovraccarico pari a 100+400+pp), previste in fornitura 4 scatola tubo annegate nei manufatti e 4 scatole tubo, provviste di vite di regolazione verticale per montaggio in cantiere (anch'esse fornite a corredo)

La suddetta metallurgia si intende fornita con doppia mano di minio e certificata CE con relativa DOP

La predisposizione e la realizzazione di opportune "scatole" nelle strutture in cantiere per i suddetti dispositivi si intendono a cura e carico acquirente.

appoggio previsto con sella tipo "gerber" per supporto rampe a ginocchio e semplici

le operazioni di spessoramento per la messa in quota e il materiale relativo occorrente si intendono a cura e carico acquirente.

calcestruzzo impiegato C 32/40 con cemento PORTLAND Classe di Esposizione: XC1

superfici a vista sia quella di calpestio che quella all'intradosso rampa (getto in verticale)

Il rivestimento di alzata e pedata e la rasatura e/o tinteggiatura si intende a cura e carico acquirente.

trasporto in orizzontale (boccole per posa presenti su pedata)

ipotesi di produzione di __ rampa scala al giorno (__ getti) Inizio produzione __ gg lavorativi da firma ns contratto